

## **PROGRAM PRAC REMONTOWYCH**

1. Demontaż schodów zewnętrznych
2. Demontaż rurociągu kanalizacji sanitarnej zewnętrznej na odcinku umożliwiającym przeprowadzenie inspekcji kanalizacji podposadzkowej
3. Decyzja Zamawiającego w sprawie zakresu dalszych robót na podstawie wyników inspekcji telewizyjnej instalacji podposadzkowej oraz stanu faktycznego ławy fundamentowej
4. Wymiana studzienki inspekcyjnej kanalizacji sanitarnej na studzienkę  $\varnothing$  1200 betonową typu BS
5. Wymiana rurociągów kanalizacji sanitarnej
6. Wybudowanie rury spustowej rynny oraz podejścia kanalizacji deszczowej do studzienki kanalizacji deszczowej
7. Wymiana drugiej rury spustowej kanalizacji deszczowej
8. Wymiana podejścia kanalizacji deszczowej wraz z wymianą studzienki inspekcyjnej na studzienkę  $\varnothing$  1200 betonową typu BS
9. Odtworzenie schodów zewnętrznych
10. Odtworzenie nawierzchni ( w świetle planowanej budowy boiska sugeruję na wykonanie uzupełnień kostką typu polbruk)

